

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

30/07/2020
Página 1 de 1

Obra: **2 - RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR ALEXIS RODRIGUES BORGES**
 Cliente: **ALEXIS RODRIGO**

Endereço: **RUA A QUADRA 03 LOTE01**
 Cidade: **CAMPOS VERDES**

ITEM	Dados	ETAPAS						Total
		1	2	3	4	5	6	
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	20.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.435,58
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Valor	14.064,35	14.064,35	14.064,35	14.064,35	7.032,17	7.032,17	70.321,74
	Perc.	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
3. MOVIMENTO DE TERRA	Valor	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,40
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. INFRA ESTRUTURA	Valor	24.294,90	24.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48.589,80
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. SUPRAESTRUTURA	Valor	0,00	85.999,03	57.332,68	0,00	0,00	0,00	143.331,71
	Perc.	0,00 %	60,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. COBERTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	26.551,26	0,00	0,00	26.551,26
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
7. PAREDES	Valor	0,00	0,00	0,00	126.010,18	0,00	0,00	126.010,18
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	Valor	2.513,17	2.513,17	7.539,50	7.539,50	3.769,75	1.256,58	25.131,67
	Perc.	10,00 %	10,00 %	30,00 %	30,00 %	15,00 %	5,00 %	100,00 %
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor	3.378,40	3.378,40	10.135,19	6.756,79	5.067,60	5.067,60	33.783,98
	Perc.	10,00 %	10,00 %	30,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	100,00 %
10. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	98.677,45	0,00	98.677,45
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
11. REVESTIMENTOS	Valor	0,00	0,00	0,00	155.200,83	103.467,22	0,00	258.668,05
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	60,00 %	40,00 %	0,00 %	100,00 %
12. VIDRAÇARIA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.547,88	25.547,88
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
13. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.440,80	39.440,80
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
14. IMPERMEABILIZAÇÕES	Valor	0,00	819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	819,72
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
15. SERVIÇOS FINAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,83	1.453,83
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	65.490,80	131.069,57	89.071,72	336.122,91	218.014,19	79.798,86	919.568,05
	Perc.	7,12 %	14,25 %	9,69 %	36,55 %	23,71 %	8,68 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	65.490,80	196.560,37	285.632,09	621.755,00	839.769,19	919.568,05	
	Perc.	7,12 %	21,38 %	31,06 %	67,61 %	91,32 %	100,00 %	